

План мероприятий («дорожная карта») по объекту: «Общеобразовательная школа на 1100 мест по адресу: Московская область, Городской округ Подольск, город Подольск, Бородинский бульвар, д. 9» (ПИР и строительство)

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки по контракту	Сроки выполнения	Ответственные исполнители	Примечание
1.	Публикация закупки на разработку ПСД				Исполнено
2.	Заключение муниципального контракта	29.12.2017			Исполнено
3.	Получение заключения АГО	13.05.2018			Исполнено
4.	Выполнение проектной документации в соответствии с разделами 1,2 Технического задания	07.07.2018			Исполнено
5.	Экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий и подтверждение сметной стоимости строительства в соответствии с п. 2.15 Технического задания* Получение положительного заключения экспертизы ПСД	08.05.2018	30.11.2018		Исполнено
6.	Регистрация документов и сведений в государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Московской области (ИСОГД) в объемах необходимых и достаточных для обращения и получения Заказчиком разрешения на строительство.	13.05.2018			Исполнено
7.	Представление материалов 1-го этапа работы Заказчику в соответствии с п. 1.21 Технического задания		18.12.2018		Исполнено

8.	Оплата выполненных работ 1-го этапа (услуг)		26.12.2018		
9.	Представление материалов 2-го этапа работы Заказчику в соответствии с п. 1.21 Технического задания	07.07.2018	30.01.2019		Исполнено
10.	Оплата выполненных работ 2-го этапа (услуг)	21.08.2018	25.02.2019		
11.	Подготовка ТЗ на выполнение СМР		14.01.2019		Исполнено
12.	Направление документации по закупке на рассмотрение в Комитет по конкурентной политике МО		28.01.2019		Исполнено
13.	Согласование документации по закупке на рабочей группе		22.03.2019		
14.	Публикация закупки на выполнение СМР		25.03.2019		
15.	Публикация закупки по определению исполнителя строительного контроля		25.03.2019		
16.	Публикация закупки по определению исполнителя авторского надзора		25.03.2019		

16.	Публикация закупки по определению исполнителя авторского надзора		25.03.2019		
17.	Получение разрешения на строительство		25.05.2019		
18.	Заключение МК на выполнение СМР		20.05.2019		Нормативный срок строительства 18 месяцев. Финансирование объекта распределено на 3 года (2019;2020;2021). Начало СМР конец июля 2019 года
19.	Заключение МК на стр. контроль		20.05.2019		
20.	Заключение МК на авторский надзор		20.05.2019		
21.	Срок выполнения СМР		31.07.2019- 30.01.2021		
22.	Подача уведомления об окончании строительства в Госстройнадзор		11.01.2021		
23.	Получение ЗОС		22.02.2021		
24.	Получение разрешения на ввод в эксплуатацию		09.03.2021		
25.	Проведение лабораторных исследований объекта		15.01.2021		
26.	Передача завершеного строительством объекта в муниципальную собственность.		15.02.2021		
27.	Постановка на кадастровый учет объекта		15.02.2021		
28.	Лицензирование учреждения		15.04.2021		
29.	Открытие школы		01.09.2021		