

Городской округ Подольск

Дорожная карта принятия мер по завершению строительства в отношении объекта: "Жилой дом Корпус 1Б со встроеной детской поликлиникой, с инженерными сетями" по адресу: г. Подольск, Московской области, ул. Садовая, дом 3, корпус 1 (по ГП К1Б)

| № | Наименование мероприятия | Цель мероприятия | Срок начала мероприятия | Срок окончания мероприятия | Даты осмотра объекта | Фотоотчет | Примечания |
|----|--|---------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------|-----------|------------|
| 1 | Комплекс общестроительных СМР | Сдача дома в эксплуатацию | 11.09.2018 | 30.04.2020 | - | | |
| 2 | Монтаж и ПНР внутренних инженерных систем и оборудования | Сдача дома в эксплуатацию | 12.12.2019 | 31.05.2020 | - | | |
| 3 | Итоговая проверка ГАСН МО | Сдача дома в эксплуатацию | 31.03.2020 | 30.06.2020 | - | | |
| 4 | Обмеры БТИ | Сдача дома в эксплуатацию | 01.05.2020 | 20.07.2020 | - | | |
| 5 | Получение ЗОС | Сдача дома в эксплуатацию | 30.04.2020 | 31.07.2020 | - | | |
| 6 | Прокладка наружных сетей и благоустройство | Сдача дома в эксплуатацию | 30.02.2020 | 31.05.2020 | - | | |
| 7 | Благоустройство (завершение сезонных работ) | Сдача дома в эксплуатацию | 01.06.2020 | 01.10.2020 | - | | |
| 8 | Подача документов в Министерство строительного комплекса для получения разрешения на ввод в эксплуатацию | Сдача дома в эксплуатацию | 30.04.2020 | 31.07.2020 | - | | |
| 9 | Получение разрешения на ввод в эксплуатацию | Сдача дома в эксплуатацию | 01.08.2020 | 31.08.2020 | - | | |
| 10 | Постановление о вводе в эксплуатацию | Сдача дома в эксплуатацию | 15.08.2020 | 15.09.2020 | - | | |
| 11 | Постановка на кадастровый учет | Сдача дома в эксплуатацию | 30.06.2020 | 20.09.2020 | - | | |
| 12 | Передача в эксплуатирующую организацию | Сдача дома в эксплуатацию | 31.08.2020 | 30.09.2020 | - | | |




Генеральный директор ООО "ГлавГрадСтрой"

Городской округ Подольск

Дорожная карта принятия мер по завершению строительства в отношении объекта: "Жилой дом Корпус 1А со встроеной взрослой поликлиникой, с инженерными сетями" по адресу: г. Подольск, Московской области, ул. Садовая, дом 3, корпус 1 (по ГПКА)

| № | Наименование мероприятия | Цель мероприятия | Срок начала мероприятия | Срок окончания мероприятия | Даты осмотра объекта | Фотоотчет | Примечания |
|----|--|---------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------|-----------|------------|
| 1 | Комплекс общестроительных СМР | Сдача дома в эксплуатацию | 01.10.2018 | 20.07.2019 | - | | |
| 2 | Монтаж и ПНР внутренних инженерных систем и оборудования | Сдача дома в эксплуатацию | 12.12.2018 | 20.08.2019 | - | | |
| 3 | Итоговая проверка ГАСН МО | Сдача дома в эксплуатацию | 30.06.2019 | 30.08.2019 | - | | |
| 4 | Обмеры БТИ | Сдача дома в эксплуатацию | 01.06.2019 | 30.06.2019 | - | | |
| 5 | Получение ЗОС | Сдача дома в эксплуатацию | 30.07.2019 | 30.09.2019 | - | | |
| 6 | Прокладка наружных сетей и благоустройство | Сдача дома в эксплуатацию | 30.06.2019 | 20.09.2019 | - | | |
| 7 | Благоустройство (завершение сезонных работ) | Сдача дома в эксплуатацию | 01.08.2019 | 30.06.2020 | - | | |
| 8 | Подача документов в Министерство строительного комплекса для получения разрешения на ввод в эксплуатацию | Сдача дома в эксплуатацию | 30.07.2019 | 09.11.2019 | - | | |
| 9 | Получение разрешения на ввод в эксплуатацию | Сдача дома в эксплуатацию | 10.08.2019 | 10.12.2019 | - | | |
| 10 | Постановление о вводе в эксплуатацию | Сдача дома в эксплуатацию | 15.08.2019 | 15.12.2019 | - | | |
| 11 | Постановка на кадастровый учет | Сдача дома в эксплуатацию | 30.07.2019 | 30.10.2019 | - | | |
| 12 | Передача в эксплуатирующую организацию | Сдача дома в эксплуатацию | 30.11.2019 | 31.12.2019 | - | | |



 В.В. Веиневый

Генеральный директор ООО "ГлавГрадСтрой"