"СОГЛАСОВАНО"
Генеральный директор ООО "ДПСКОМ"

_____ Сурин С.А.

"20" февраля 2018г.

Календарный график

производства работ по «ДОУ на 340 мест»
по адресу:МО, г.о. Подольск, ул.Колхозная, д.10

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм	Объем работ	2018г. февраль недели				март недели				апрель недели				май недели				июнь недели				июль недели				август недели				затраты	люди
				7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7		
	Общестроительные работы																													3 500 000	10 чел
1	Устройство наружных крылец и пандусов	шт	14																												
2	Штукатурка вентшахт на кровле, примыкание кровли к парапетной планке	м²	500																												
3	Установка витражей	м²																													
4	Монтаж вентилируемого фасада	м²	280																												
5	Монтаж металлоконструкций ограждений лестниц, козырьков	тн	10,3																												
	Сантехнические работы																													5 000 000	7 чел
6	Система холодной, горячей воды, ливневой, фекальной канализации	п/м	350																												
7	Монтаж повысительной насосной станции водоснабжения	шт	1																												
8	Монтаж ИТП	шт	1																												
9	Монтаж системы приточной вентиляции	сист	9																												
	Внутренняя отделка																													5 500 000	20 чел
10	Шпаклевка и покраска стен	м²	2500																												
11	Штукатурка, шпаклевка и покраска потолков	м²	4900																												
12	Устройство подвесных потолков типа "Армстронг"	м²	100																												
13	Устройство керамической плитки на пол	м²	90																												
14	Устройство ламината на пол и установка плинтуса	м²	4100																												
15	Установка внутренних дверей МДФ	шт	320																												
	Внутренние сети																													4 000 000	7 чел
16	Электромонтажные работы	м²	3000																												
17	Телефонизация	компл.	1																												
18	Монтаж АСКУЭ	компл.	1																												
19	Система пожарной сигнализации	м²	6000																												
	Монтаж оборудования																													10 500 000	7 чел
20	Монтаж лифта																														
21	Технологическое оборудование																														
22	Сборка и расстановка мебели																														
	Наружные сети, благоустройство																													5 000 000	15 чел
23	Наружное освещение	опор	41																												
24	Устройство ограждения территории	п/м	568																												
25	Устройство дорог и тротуаров	м²	2766																												
26	Детские площадки	м²	3359																												
27	Малые формы	шт	145																												
28	Устройство газона	м²	3460																												
29	Посадка кустов	шт	2600																												
	деревьев	шт	11																												
	клумб	м129	451																												
30	Снос старого ДОУ, с восстановлением вертикальной планировки	шт	1																												
	Сдача ИГАСН и получение Разрешения на ввод в эксплуатацию																														
31	ЗОС ИГАСН																														
32	РвВЭ																														

33 500 000